

## **Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiş în cursul lunii mai 2017**

### **În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :**

1. În cursul lunii mai s-au continuat lucrările de modernizare a drumului județean DC 60A, tronsonul Vetiş - Oar de către SC Tehnic Asist SA Botoșani. Au fost realizate pe întregul tronson de 4,1 km lucrările de lărgire la 8 m a lățimii platformei, respectiv la 6 m lățime a carosabilului pe un tronson de 3.395 ml și la 7 m a lățimii platformei, respectiv la 5 m a lățimii carosabilului pe un tronson de 703 ml, pregătirea patului drumului, realizarea fundației și așternerea straturilor de asfalt. Se lucrează în continuare la amenajarea acostamentelor, legăturilor la drumurile laterale și la intrările la case.
2. Au fost demarate și sunt în curs de realizare lucrările pentru igienizarea și reorganizarea clădirii fostei primării pentru amenajarea centrului cultural, bibliotecii comunale, arhivei comunei, muzeului comunie, precum și a sediului pentru GAL Pescuit Satu Mare și sediul poliției locale. Până în prezent s-a finalizat partea de clădire mică, care va adăposti poliți locală și arhiva comunei.
3. Au fost contractate, livrate, montate și puse în funcțiune utilajele pentru bucătăria căminului cultural din Oar, obiectivul fiind dat în funcțiune în 19 mai.
4. Au fost montate 20 de corpuri de iluminat cu LED-uri în două zone periferice din Oar, pe stâlpii existenți, extinzându-se sistemul de iluminat public pe o lungime totală de aprox. 200, respectiv 250 m.
5. S-au realizat modificările la proiectul tehnic de la sistemul de canalizare de pe strada bisericii din Oar, prin includerea unei noi stații de pompare și ridicarea adâncimii de pozare a rețelei, respectiv realizarea unui nou traseu pentru a se evita suprapunerea cu lucrările de modernizare a drumului.
6. S-au realizat tronsoane ale rețelei de canalizare pe strada Principală și strada Csengeri din Vetiş, în lungime totală de 450 ml.
7. Au fost demarate lucrările de realizare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Decebal, finanțat de SC Gaz Vest Arad SA, concomitent cu contractarea de către primăria Vetiş a realizării studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei pe toate străzile necuprinse în proiectul actual, respectiv pentru străzile din Vetiş care nu au încă rețea de gaze naturale.
8. Au fost demarate lucrările de realizare a platformei betonate și pavate de 1.200 mp din centrul Oarului, destinat desfășurării diferitelor manifestări culturale din localitate.
9. A fost contractată lucrarea de realizare a unui teren de fotbal cu gazon artificial în curtea școlii din Decebal, cu realizare în luna iunie a.c.
10. Au fost demarate lucrări de reparații curente - intervenții de urgență pe 5 străzi din cele trei localități ale comunei.
11. A fost achiziționat un cort demontabil de 4 x 10 m pentru organizarea sau participarea la manifestări în aer liber.

**În domeniul activităților administrative și serviciilor către populație :**

- 12.** Au fost semnate cele 9 contracte din susținere financiară a cultelor și au fost efectuate transferurile aferente trimestrului II, în sumă totală de 300.000 lei.
- 13.** Au fost semnate contractele de susținere financiară a celor trei cluburi sportive de fotbal și s-au făcut transferurile planificate pe trimestrul II, în sumă totală de 90.000 lei.
- 14.** A fost stabilit împreună cu OCPI Satu Mare sectorul pentru realizarea înregistrării cadastrale gratuite în extravilan, cuprinzând cca. 100 de parcele (imobile).
- 15.** Au fost organizate acțiuni comune, repetate cu operatorul de salubritate SC Florisal SA pentru stabilirea cât mai exactă a cantităților de deșeuri colectate de la populație.

**PRIMAR**

**ing. Ilyes Iuliu**