

Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiş în cursul lunii noiembrie și decembrie 2017

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :

1. Au fost demarate lucrările pentru realizarea racordurilor de canalizare în Oar și Vetiş de către societatea comercială SC Proiect Invest SRL Gherța Mică. Lucrările s-au efectuat pe străzile laterale din Oar și parțial pe strada Principală, fiind planificată finalizarea a cca. 200 de brașamente până la sfârșitul acestui an. Finalizarea celorlalte cca. 260 de brașamente se va face în trim. I al anului viitor.
2. Au fost continuate lucrările de realizare a brașamentelor la rețeaua de apă potabilă, fiind finalizate practic toate brașamentele. Din cauza timpului nefavorabil, turnarea capacelor și montarea contoarelor se amână pentru luna ianuarie - februarie a anului viitor.
3. Au demarat lucrările la turnarea fundației rezervorului de apă potabilă a sistemului de alimentare cu apă potabilă a localității Oar, montarea rezervorului fiind amânată pentru începutul anului viitor.
4. S-a contractat actualizarea și complectarea studiului de fezabilitate a modernizării străzilor din comuna Vetiş, prin extinderea documentației pentru proiectarea modernizării întregii trame stradale, de la gard la gard, cuprinzând fundarea și asfaltarea părții carosabile, amenajarea acostamentelor, amenajarea șanțurilor marginale, a podețelor și a trotuarelor. Lucrările de modernizare vor fi demarcate începând cu primăvara anului viitor, după finalizarea lucrărilor de canalizare, re realizarea stațiilor de pompare și a brașamentelor de canalizare pe fiecare stradă și finalizarea procedurilor de achiziție publică.
5. A fost contractat serviciul de dezăpezire și prevenire a poleiului pe drumul comunal DC 60A și str. Csengeri, cu SC Tehnic Asist SA Botoșani.
6. S-a aprobat și s-a semnat contractul de concesiune a serviciului de salubritate a comunei Vetiş pentru perioada 2018 – 2026 cu societatea comercială SC Deiosim Com SRL Orașu Nou, desemnată în urma licitației publice derulate în perioada august – septembrie 2017. Contractul va intra în vigoare începând cu luna februarie 2018, dată la care va expira contractul actual de concesiune cu SC Florsial SA Satu Mare.
7. S-au livrat și s-au montat 7 stații noi de autobuz, 3 în cursul lunii noiembrie și alte 4 în cursul lunii decembrie.
8. Au fost livrate și montate sistemele de rafturi metalice pentru arhiva comunei, respectiv sistemul de rafturi de lemn pentru bibliotecă.
9. Pentru prima dată în istoria comunei, consiliul local a aprobat lista denumirii tuturor străzilor din localitățile comunei, urmând ca în perioada următoare să se treacă la renumerotarea tuturor imobilelor (clădiri și/sau parcele de teren libere) de pe fiecare stradă și introducerea lor în sistemul Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale.
10. Au fost achiziționate un număr de 200 pubele de 120 l și 40 de pubele de 240 l pentru deșeurile menajere pentru populație, care urmează să fie puse la dispoziția cetățenilor.

11. Au fost finalizate lucrările de reamenajare a vestiarului terenului de fotbal din Decebal.
12. Au fost finalizate lucrările de reabilitare termică exterioară a clădirii grădiniței din Decebal.

În domeniul activităților administrative, culturale și altele :

1. Au fost demarată acțiunea de verificare și curățire a tuturor coșurilor de fum din gospodăriile populației din comună.
2. Au fost aprobate impozitele și taxele locale ale comunei Vetiş pe anul 2018, fără majorarea lor pe ansamblu. S-a introdus o taxă specială nouă pentru serviciul de verificare și curățire a coșurilor de fum, totodată s-a redus taxa de salubritate de la 4,80 lei/persoană la 4,50 lei/persoană.
3. S-a derulat și s-a finalizat inventarierea patrimoniului public al comunei Vetiş.
4. Au apărut următoarele două ediții, nr. 2 și nr. 3, ale Jurnalului de Vetiş, ziarul bilingv bilunar al comunei Vetiş.
5. Au fost achiziționate 40 de seturi de mese pentru căminele culturale din localitățile comunei.

PRIMAR
ing. Ilyes Iuliu