

**Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiş  
în cursul lunii martie 2018**

**În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :**

1. Au fost continuate lucrările pentru realizarea racordurilor de canalizare în Oar și Vetiş de către societatea comercială SC Proiect Invest SRL Gherța Mică. Lucrările s-au finalizat integral atât în Oar, cât și în Vetiş, realizându-se un număr total de 718 cămine de racordare de canalizare în localitatea Vetiş și 480 de racorduri în localitatea Oar. Au rămas rest de executat nivelări și amenajări de teren.
2. Au fost continuate lucrările pentru realizarea branșamentelor de apă la Oar de către societatea comercială SC Hidro Construct SRL Satu Mare, fiind realizate un număr total de 480 branșamente.
3. Au fost finalizate lucrările la montare a rezervorului de apă potabilă a sistemului de alimentare cu apă potabilă a localității Oar, urmând să fie inițiată recepția întregului sistem de alimentare cu apă potabilă a localității Oar în cursul lunii aprilie.
4. S-a demarat realizarea proiectelor tehnice pentru 7 loturi din obiectivul Modernizarea străzilor din comuna Vetiş, cuprinzând fundarea și asfaltarea părții carosabile, amenajarea acostamentelor, amenajarea șanțurilor marginale, a podețelor și a trotuarelor pentru 3 străzi din Vetiş și 4 străzi din Oar, urmând ca la începutul lunii mai a.c. să fie demarcate lucrările de modernizare a lor.
5. S-a finalizat evaluarea ofertelor licitației pentru contractarea pe 4 ani a lucrărilor de întreținere și reparații străzi de piatră și macadam.
6. S-a semnat la București, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contractul de finanțare pentru realizarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în cadrul Programului național de dezvoltare locală II, în valoare totală de 1.241.000 lei.

**PRIMAR**  
**ing. Ilyes Iuliu**